

NICHOIRS MARTINETS

TABLE DES MATIERES

1	PLAN D'IMPLANTATION DES NICHOURS DANS L'ISOLANT	3
----------	--	----------

1 PLAN D'IMPLANTATION DES NICHOIRS DANS L'ISOLANT

Plan de la résidence :



Etat avant travaux :

140 trous en façade sur l'ensemble des trois bâtiments (environ un trou tous les deux mètres).

Etat post-travaux :

Projet : Mise en place de 5 à 6 nichoirs (3 nids martinets 0,98x0,15m) par cage d'escalier soit 42 nichoirs ou 126 trous sur l'ensemble de la résidence.

Nombre de nichoirs accessibles actuellement : **35 nichoirs sur 3 bâtiments**






Figure 1: Modèle : NICHOIR GENESIS POUR MARTINETS | TRIPLE de chez WILDCARE

LA NANTAISE D'HABITATIONS - Résidence LECHAT
Plan d'implantation des nichoirs pour martinets

BATIMENT 2

Nichoir 3 nids martinets 0,98x0,15m



Pas de nichoirs car ITE réalisée avant l'arrêt de chantier de juin 2019
 Seront posés à la nacelle (date à définir en fonction de la reprise des activités (COVID19))

Légende :

Nichoirs posés



Nichoirs restants à poser



Echafaudages



Echafaudages avec filet




Système de repasse




LA NANTAISE D'HABITATIONS - Résidence LECHAT
Plan d'implantation des nichoirs pour martinets

Echafaudages en place




Légende :

- Nichoirs posés
- Nichoirs restants à poser
- Echafaudages
- Echafaudages avec filet
- Système de repasse




LA NANTAISE D'HABITATIONS - Résidence LECHAT
Plan d'implantation des nidoirs pour martinets



Légende :

- Nidoirs posés
- Nidoirs restants à poser
- Echafaudages
- Echafaudages avec filet
- Système de repasse



LA NANTAISE D'HABITATIONS - Résidence LECHAT
Plan d'implantation des nichoirs pour martinets

